

1-7-Šamac

- izvođenje rubnjaka

Mirna ulica

- kolni betonski ulaz
(vađenje i rezanje)

- rušenje postojeće pj.staze

iskop humusa

- izvođenje dva propusta
- obilježavanje pješačkog prijelaza
- ugradnja taktilnih površina
- propust u stacionaži 0+32
- izvesti u širini od 3m i spojiti ga sa postojećim kolnim ulazom, gdje će prostor između propusta i kolnog ulaza biti zeleni pojas

- zacijevljenje cijevima u dužini od 24 m DN 400mm
- izvođenje plitke kanalice koje se uljevaju u otvoreni kanal preko čeonog zida
- izvesti oblogu izliva karkata
- izvođenje zacijevljenja u dužini od 9 m DN 300 mm
- izvođenje plitke kanalice koje se uljevaju u slivnik dužine 9m
- uz postojeći čeon zid izvesti okno 150x100cm gdje je čeon zid jedna strana od okna

- vađenje postojeće staze

- postojeće zacijevljenje

